

RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  
NR. 7203  
Data - 4. MAI 2021

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 21
2. **Perioada de referință:** 01.04.2021 – 30.04.2021
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
  - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
  - b) **Contact:** Pătrățanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
  - c) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
  - d) **Manager proiect:** Pătrățanu Valerica
4. **Parteneri:** -
5. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
  - b) **Titlul și codul proiectului:** "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587, contract de finanțare nr. 4558/11.07.2019
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
  - d)- **perioada de implementare:** 01.12.2015 – 31.10.2022;
  - e)- **locație:** Municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, județul Buzău;
  - f)- **valoarea totală a proiectului:** 22.737.365,77 lei.
  - g)- **principalele activități:**
    - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
    - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
    - A.3 Managementul proiectului
    - A.4 Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor
    - A.5 Achiziție și furnizare dotari
    - A.6 Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică
    - A.7 Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate
    - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
    - A.8 Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern

- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/ management a proiectului

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:-**

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -**

**Întocmit,  
Asistent pe probleme de comunicare,  
Ene - Dinu Ramona Mariana**

**Aprobat,  
Manager proiect,  
Pătrășanu Valerica**

