


## RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 63
2. Perioada de referință: 21.10.2022 - 20.11.2022
3. Date despre organizația solicitantă:
  - a) Adresa: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
  - b) Contact: Liviu Mihail Ciolan, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507
  - c) Lider organizație: Petre E4anoil NEAGU, Președinte
  - d) Manager proiect: Liviu Mihail Ciolan, director executiv, Direcția Economică
4. Parteneri: nu este cazul
5. Detalii despre proiect:
  - a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 - 2020
  - b) Titlul și codul proiectului: „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, cod SMIS 116513
  - c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):
    - perioada de implementare: 21.08.2017 - 28.02.2023;
    - locație: Municipiul Buzău; Bdul N. Bălcescu nr. 40
    - valoarea totală a proiectului: 20.407.536,04 lei;
    - principalele activități:
      - I. Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
        - I.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
          - I.1.1 Realizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a studiilor de teren
          - I.1.2 Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor solicitate
          - I.1.3 Pregătirea și depunerea dosarului cererii de finanțare
        - II. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
          - II.1 Încheierea contractului de finanțare
          - II.2 Pregătirea documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor cu operatorii economici
            - II.2.1 Achiziția elaborării documentației tehnico-economice și a execuției de lucrări
            - II.2.2 Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier
            - II.2.3 Achiziția de dotări
            - II.2.4 Achiziția serviciului de informare și publicitate
            - II.2.5 Achiziția serviciului de audit financiar extern al proiectului
          - II.3 Emiterea Autorizației de Construire și elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (PT)
            - II.3.1. Elaborarea proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și emiterea Autorizației de Construire
            - II.3.2. Elaborarea Proiectului Tehnic de execuție (PT)
          - II.4 Managementul proiectului
          - II.5 Execuția lucrărilor de construcție
          - II.6 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
            - II.6.1. Asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor
            - II.6.2. Servicii de dirigenție de șantier
          - II.7. Furnizarea de dotări
            - II.7.1 Furnizarea de mobilier general
            - II.7.2 Furnizarea de sistem pentru expunere, informare și punere în valoare a patrimoniului
            - II.7.3 Furnizarea de sistem audio-video și mecanic aferent sălii multifuncționale
          - II.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
            - II.8.1. Activități obligatorii de informare și publicitate
            - II.8.2. Activități de promovare a obiectivului de patrimoniu
            - II.8.3. Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu
          - II.9 Audit financiar extern al proiectului
  - grup țintă:
    - Beneficiari direcți:
      - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare,

- **Consiliul Județean Buzău**, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind gestionarea patrimoniului județului, conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată a administrației publice locale;
  - Viitorul **Centru muzeal I.C. Brătianu**;
  - **vizitatorii**, plătitori de bilete, la monumentul de patrimoniu, minim 1.500 vizitatori în primul an de operare al investiției, minim 1.605 vizitatori în al doilea an de de operare a investiției, minim 1.710 vizitatori în al treilea an de de operare a investiției, minim 1.815 vizitatori în al patrulea an de de operare a investiției, minim 1.920 vizitatori în al cincilea an de de operare a investiției, în condițiile unei creșteri anuale de 7% a numărului de vizitatori;
  - **14 persoane nou angajate** la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul centrului muzeal, personal tehnic/de specialitate și administrativ;
  - **Beneficiari indirecti:**
    - 451.069 **locuitori ai județului Buzău**, care vor beneficia de rezultatele investiției prin prisma dezvoltării economico-sociale induse de proiect;
    - **autorități și instituții județene și regionale/naționale** cu competențe și interese în sfera culturii, artei, educației, industriilor creative (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Inspectoratul Școlar Județean, Uniunea Artiștilor Plastici din România etc.);
    - 1.000 persoane/an, **vizitatori ai site-ului** creat pentru promovarea monumentului istoric restaurat.
- d) **Stadiul proiectului:**
- sunt în curs de derulare contractele de servicii de informare/publicitate și de audit financiar extern;
  - au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
  - a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
  - au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
  - a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.
- e) **Rezultate obținute:**
- 1 activitate de informare și publicitate a proiectului desfășurată;
  - 1 activitate de promovare a obiectivului de patrimoniu desfășurată;
  - corespondența aferentă proiectului;
  - contabilitatea distinctă a proiectului;
  - 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.
- f) **Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:** Nu este cazul.
- g) **Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:** Nu este cazul.

Întocmit,  
Asistent manager  
Simona Piron

Aprobat,  
Manager proiect,  
Liviu Mihail CIOLAN



str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău

[www.cjbuzau.ro](http://www.cjbuzau.ro) [cjbuzau@cjbuzau.ro](mailto:cjbuzau@cjbuzau.ro)

tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

**Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020**