RAPORT DE MONITORIZARE

1. Numărul raportului de monitorizare: nr. 6
2. Perioada de referinţă: 16.09.2009 – 15.10.2009;
3. Date despre organizaţia solicitantă: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ – Teritorială Comuna Merei, condus şi reprezentat de Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Buzău;
   a) Adresa: bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 cod 120260; adresă poştală electronică cjbuzau@cjbuzau.ro;
   b) Contact: telefon 0238 414 112 fax 0238 725 507;
   c) Lider organizaţie: ec. Victor Mocanu, Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău;
   d) Manager proiect: ing. Luminiţa Băcanu, dir. ex. adj. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii;
4. Parteneri: Consiliul Local Merei;
5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finanţare: Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură";

b) Titlul si codul proiectului: "Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău", cod SMIS 1475;

c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locaţie, valoare, principalele activităţi, grup ţintă etc.):

- perioada de implementare : 16.04.2009 – 15.07.2011 ;
- locaţie : judeţul Buzău, zona Pietroasele – Merei –Verneşti – Tisău - Măgura (DJ 203 C km 54+500 – 57+800; DJ 203 G km 12+000 – 17+100; DJ 203 G km 31+900 – 45+400; DJ 205 km 0+000 - 19+450; DJ 100 H km 30+160 – 45+800; se adauga tronsonul Alei Sărata Monteoru) ;
- valoare totală : 97.072.121,44 lei (din care: 67.436.787,54 lei contribuţia Uniunii Europene ; 8.965.584,47 lei contribuţia din bugetul naţional, 1.559.232,08 lei co-finanţarea Consiliului Judeţean Buzău, 14.812.704,77 lei valoare TVA pentru cheltuieli eligibile şi 4.297.812,58 lei valoare ne-eligibila inclusiv TVA aferentă acesteia);
  - Grupul ţintă:

    a. Beneficiari directi:

    - Consiliul Judeţean Buzău;
    - Consiliul Local Merei (partener în proiect);
    - Celelalte 4 consilii locale ale comunelor traversate de drumurile judeţene vizate de proiect: Măgura, Pietroasele, Tisău şi Verneşti;
    - cei 29 575 locuitori ai celor 5 comune străbătute de tronsoanele de drum modernizat
    - agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în cele 5 comune: 394 societăţi comerciale şi 105 persoane fizice autorizate;

    b. Beneficiari indirecţi:

    - 869 400 persoane ce tranzitează zona anual, aparţinători ai locuitorilor din zonă, turişti sezonieri şi de week-end;
    - 15 000 muncitori sezonieri /an;
    - 20 000 agenţi economici ce tranzitează zona anual;
    - întreaga populaţie a judeţului Buzău (496 214 locuitori).
- Perioada de implementare: 16.04.2009 – 15.07.2011;
  - Rezultate: 57,89 km drumuri modernizate.

d). Stadiul proiectului: în desfăşurare

Principalele activităţi derulate în această perioadă au fost:

- În cadrul procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică « SERVICII DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău* » şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 30.06.2009, ora 10,00, la sediul Consiliului Judeţean Buzău. Procedura de achiziţie publică de servicii de management a proiectului a fost anulată în conformitate cu prevederile art. 209 alin (1) litera b) din OUG nr. 34/2006. S-a organizat o nouă procedură, prin anunţul nr. 85447 publicat în SEAP în data de 01.09.2009, data de deschidere a ofertelor fiind 22.10.2009.

- Procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii « OPERAŢIUNI DE AUDIT AFERENTE PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău* » a fost finalizată prin contractul nr. 9614/30.09.2009 cu S.C. ELITE CONSULTING S.A. Bucureşti în calitate de lider al asociaţiei formată din SC ELITE CONSULTING SA Bucureşti şi S.C. STAFF EXPERT S.R.L. Bucureşti.

- Activitatea de organizare şi susţinere a campaniei de informare şi publicitate a proiectului este în stadiul de documentare şi elaborare texte materiale de promovare, înscriindu-se în graficul de desfăşurare a activităţilor din cererea de finanţare.

- Activitatea de execuţie lucrări a fost începută, pe data de 28.09.2009 fiind predat amplasamentul proiectului " Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău" constructorului, S.C. SC SOROCAM SRL, iar pe data de 29.09.2009 s-a transmis Ordinul de începere a lucrărilor către constructor cu valabilitate din 01.10.2009. Desfăşurarea activităţilor de execuţie lucrări se va realiza pe sectoare independente de zona care tranzitează situl arheologic Pietroasele, zona care va fi reabilitată după găsirea unei soluţii optime de traversare.

e) Rezultate obtinute în perioada de raportare:

- S-a încheiat contractul de Operaţiuni de audit aferente proiectului « REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE ÎN CADRUL PROIECTULUI *Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potenţial demonstrat ale judeţului Buzău* » cu nr.9614/30.09.2009, S.C. ELITE CONSULTING SA Bucureşti în calitate de lider al asociaţiei formată din SC ELITE CONSULTING SA Bucureşti şi SC STAFF EXPERT SRL Bucureşti.
- Ordinul de începere a lucrărilor nr. 9545/29.09.2009.
- Proces verbal de predare primire amplasament nr. 9519/28.09.2009.

- **Probleme identificate în perioada de implementare şi soluţii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

  În ceea ce priveşte situaţia sitului arheologic Pietroasele, continuă demersurile legale conform HG nr.43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic ca zone de interes naţional, pentru obţinerea avizului de descărcare arheologică. Problema va fi rezolvata prin discuţii între proiectant, constructor, beneficiar şi găsirea de soluţii pentru traversarea acestui sector. Prin adresa nr. 9753/05.10.2009, proiectantului SC CONSILIER CONSTRUCT SRL Bucureşti, i s-au solicitat soluţii de traversare a drumului judeţean nr. 205, zona Pietroasele, pentru a proteja săpăturile şi descoperirile arheologice din cadrul sitului arheologic existent.

f) **Probleme identificate în perioada post-implementare şi soluţii de rezolvare a acestora: Nu este cazul.**

Întocmit,	**Aprobat,**
Responsabil pe probleme	**Coordonator proiect**
de comunicare	**Dir.ex.adj.**
Stîlpeanu Anca	**Ing. Băcanu Luminiţa**