CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
Nr. 4751
Data 20 APR. 2012

# RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 18
2. **Perioada de referință:** 15.03.2012 – 14.04.2012
3. **Date despre organizația solicitantă:**
   a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău
   b) **Contact:** Oprea Mirela, secretarul județului Buzău, 0238/725.512, mirindabz@gmail.com
   c) **Lider organizație**: ec. Victor Mocanu
   d) **Coordonator proiect:** secretarul județului Buzău, d-na Mirela Oprea
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**

a) **Programul de finantare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013

b) **Titlul şi codul proiectului:** „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilități la Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Buzău", cod SMIS 10965, nr. 838/14.10.2010

c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**

- **perioada de implementare:** 15.10.2010 – 14.09.2012;
- **locație**: municipiul Buzău, str. Horticolei nr. 56;
- **valoarea totală a proiectului:** 3.041.069,32 lei;
- **principalele activități:**

A.1 Obținerea Avizului Ministerului Educației, Cercetării şi Inovării pentru realizarea proiectului

A.2 Obținerea Studiului de Fezabilitate si a Expertizei Tehnice

A.3 Obținerea certificatului de urbanism şi a avizelor şi acordurilor necesare realizării investiției

A.4 Obținerea Proiectului Tehnic

A.5 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului

A.6 Activitatea de monitorizare a proiectului

A.7 Lansarea proiectului

A.8. Managementul proiectului

A.9 Lucrări de extindere clădire şi modernizare utilități

A.10. Dotarea spațiilor cu mobilierul, aparatura şi utilajele necesare

A.11 Dirigenția de şantier

A.12 Auditul extern

A.13 Închiderea proiectului

- **grup țintă:**

• **beneficiari direcți:** 225 elevi cu cerințe educative speciale şcolarizați în cadrul Centrului Şcolar pentru Educație Incluzivă, 325 elevi cu cerințe educative speciale (înscrişi în unități şcolare din municipiul şi județul Buzău), 60 cadre didactice de

sprijin si/sau itinerante, viitorii elevi ai Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău, Consiliul Judeţean Buzău, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău.

- **beneficiari indirecţi:** familiile elevilor cu cerinţe educative speciale, autorităţile şi instituţiile publice judeţene cu competenţe în sfera învăţământului special, comunitatea locală

**d) Stadiul proiectului:**

- sunt în curs de remediere deficienţele constatate cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor;
- documentaţia de atribuire pentru achiziţia de dotări a fost transmisă în SEAP în vederea validării de către ANRMAP.

**e) Rezultate obţinute:**

- 1 carte tehnică a construcţiei întocmită;
- documentaţia de atribuire pentru achiziţia de dotări transmisă în SEAP spre validare de către ANRMAP;
- 1 cerere de rambursare întocmită;
- 1 proces verbal de audit realizat;
- 1 raport de monitorizare întocmit.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare şi soluţii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

A fost adoptată Hotărârea Judeţean Buzău nr. 44/25.02.2011 privind renunţarea la externalizarea serviciului de management în cadrul proiectului „Extindere clădire cu dotările corespunzătoare şi modernizare utilităţi la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău" şi a fost depusă notificarea nr. 3858/24.03.2011 privind solicitarea de încheiere a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 838/14.10.2010.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare şi soluţii de rezolvare a acestora: -**

**Întocmit,**
**Responsabil pe probleme de comunicare,**
**Gabriela Drăgulescu**

**Aprobat,**
**Coordonator proiect,**
**Secretarul judeţului Buzău,**
**Mirela Oprea**

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN