RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
NR. 9993
Data - 9. IUL. 2020

1. **Numărul raportului de monitorizare: 26**
2. **Perioada de referință:** 01.06.2020 – 30.06.2020
3. **Date despre organizația solicitantă**: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
   a) **Adresa**: Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
   b) **Contact**: Pătrățanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
   c) **Lider organizație**: președinte Petre – Emanoil Neagu
   d) **Manager proiect**: Pătrățanu Valerica
4. **Parteneri: -**
5. **Detalii despre proiect**:

a) Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B Clădiri publice

b) Titlul și codul proiectului: "Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice-Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 110704, contract de finanțare nr. 1895/18.04.2018

c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):

- perioada de implementare: 01.12.2015 - 30.06.2021.

6. **- locație**: Municipiul Buzău, strada Plevnei nr.26, județul Buzău;

- valoarea totală a proiectului: 1.957.725,66 lei.

- principalele activități:

A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare

A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice – Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire

A.3 Achiziții publice

A.4 Managementul proiectului

A.6 Executie lucrari instalatie gaze naturale

A.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

A.8 Informarea şi publicitatea în cadrul proiectului

A.8 Audit financiar extern al proiectului

A.9 Elaborarea certificatului de performanta energetica

- grup țintă:

• beneficiari direcți:

- UAT Judetul Buzau, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitalicești;
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 2 medici, 5 asistente medicale, o infirmieră și o ingrijitoare care beneficiază de condiții de lucru îmbunătățite;
- 553 pacienți internați care beneficiază de condiții de spitalizare îmbunătățite.

• beneficiari indirecți:

- Personalul administrativ responsabil de funcționarea rețelei termice din cadrul spitalului, pentru că va beneficia de o infrastructură modernizată, funcțională care va necesita mai puține lucrări de întreținere și reparații;
- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu;
- Aparținătorii pacienților spitalizați în cadrul Compartimentului Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate în cadrul Compartimentului Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Județean de Urgență Buzău, singura unitate medicala de profil de pe raza judetului Buzau;
- Vizitatori/ persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Compartimentul Dermato Venerice sectie exterioara a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- a fost publicat comunicatul de lansare a proiectului;
- s-au încheiat contractele de prestare servicii de audit financiar extern şi informare şi publicitate;
- s-a finalizat procedura pentru achiziția de Elaborare a documentatiei tehnico-economice (PT) şi executie lucrări şi s-a încheiat contractul cu firma care a câştigat licitația;
- au fost elaborate 25 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului;
- s-au depus trei cereri de rambursare;
- s-a realizat raportul de audit financiar nr.1;

- reprezentanții OI/ DMP au efectuat vizitele la fața locului aferente Rapoartelor de progres nr.1 și nr. 3. Din rapoartele vizitelor rezultă ca proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finantare:

- reprezentantii OI/ DMP au efectuat vizita la fața locului aferentă Cererii de rambursare nr.1.

-s-a realizat și montat panoul temporar;

-s-a transmis **Notificarea nr. 3** privind modificarea Anexei 4: **„Graficul de prefinanțare / rambursare / plată"**, aferent Cererii de finanțare pentru cod **SMIS 110704**, având în vedere prelungirea activității de achiziție publică pentru elaborarea PT și execuție lucrări, de la 5 luni la 12 luni;

-s-a transmis **Notificarea nr. 4** privind modificarea Secțiunii Buget–activități și cheltuieli prin corelarea cu contractul de lucrări nr. 21/6879/15.05.2019.

- s-a obținut autorizația de construire de la Primăria Municipiului Buzău;

- pe data de 19.02.2020 s-a dat Ordinul de începere a lucrărilor de construcții;

- datorita unor probleme constatate în momentul decopertării zidurilor exterioare și interioare ale clădirii, dirigintele de șantier a solicitat sistarea lucrărilor începând cu data de 12.03.2020;

- în baza expertizei efectuate, pe data de 20.03.2020 s-a emis o Notă de modificare a soluției de intervenție la realizarea lucrărilor de consolidare a clădirii, în baza căreia s-a solicitat reluarea lucrărilor începând cu data de 30.03.2020, precum și semnarea unui act aditional la Contractul de lucrari nr.21/6879/15.05.2019 pentru prelungirea duratei de executie a lucrarilor cu perioada de intrerupere;

- s-a semnat **Actul Adițional nr. 1** la Contractul de finanțare nr. 1895/18.04.2018 – privind prelungirea perioadei de implementare, modificarea Planului de achiziții, a Activităților previzionate și a Graficului de rambursare;

- s-a depus Situația de Lucrări nr. 1 aferentă perioadei martie – mai 2020;

- s-a realizat Raportul de Audit nr. 3;

- s-a depus cererea de rambursare nr. 4.

- în prezent, lucrările de construcții sunt în curs de execuție.

e) Rezultate obtinute:

- comunicatul de lansare a proiectului a fost publicat;

- **5** contracte încheiate pentru servicii de audit financiar extern, informare/publicitate, elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și execuție lucrări, achiziția de servicii de verificare tehnică a proiectării și achiziția de servicii de dirigenție de șantier;

- 25 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului elaborate și publicate pe site-ul www.cjbuzau.ro

- 4 cereri de rambursare depuse;

- 2 rapoarte de audit financiar;

- 1 panou temporar realizat si montat;

- autorizația de construire;

- documentația tehnico-economică (Proiectul Tehnic);

- începerea lucrărilor de construcții conform PT.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Probleme: anularea primei proceduri pentru achiziția serviciului de Elaborare a documentatiei tehnico-economice (PT) și de execuție lucrări.

Soluție: solicitarea prelungirii duratei de implementare a proiectului prin act adițional la contractul de finanțare.

Probleme: după ce au fost decopertate toate zidurile la interior și exterior au fost constatate o serie de probleme care nu au fost anticipate la momentul elaborării documentației tenico-economice.

Soluție: s-a elaborat o Dispoziție de șantier cu lucrările propuse de expert și proiectant pentru rezolvarea problemelor constatate.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,

Asistent pe probleme de comunicare,

Stanciu Adrian-Valentin

Aprobat,

Manager proiect,

Pătrățanu Valerica