RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
NR. 1507
Data 24. MAR. 2022

1. Numărul raportului de monitorizare: 41
2. Perioada de referinţă: **24.02.2022 - 23.03.2022**
3. Date despre organizaţia solicitantă:

a) Adresa: Lider de parteneriat - **Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Buzău (Consiliul Judeţean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Judeţul Buzău**

b) Contact: **Iulian Petre, manager proiect; telefon 0238 414112/fax 0238 725507**

c) Lider organizaţie: **Petre Emanoil NEAGU, Preşedinte**

d) Manager proiect: **Iulian Petre, director executiv, Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii**

4. Parteneri: **Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Mărăcineni, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Săpoca, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Cernăteşti, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Beceni**

5. Detalii despre proiect:

a) Programul de finanţare: **Programul Operaţional Regional 2014 - 2020**

b) Titlul şi codul proiectului: **"Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Maracineni - Podu Muncii, judetul Buzau", cod SMIS 124872**

c) Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locaţie, valoare, principalele activităţi, grup ţintă etc.):

- perioada de implementare: 16 mai 2014 (semnare contract de finantare: 24.10.2018) - 31 decembrie 2022;
- locaţie: **Proiectul se implementează pe raza comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernăteşti, Beceni şi Vintilă Vodă, judeţul Buzău, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est**
- valoarea totală a proiectului: **91.251.371,48 lei;**
- principalele activităţi:

A.1 Pregatirea documentatiei tehnico-economice faza DALI
A.1.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza DALI
A.1.2 Realizarea documentatiei tehnico - economice faza DALI
A.1.3 Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor - faza DALI
A.2 Pregatirea documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.1 Achizitia serviciilor de realizare a documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.2 Realizarea documentatiei tehnico-economice faza PT
A.2.3 Verificare tehnica a proiectarii
A.2.4 Obtinere Autorizatie de Construire
A.2.5 Asistenta tehnica din partea proiectantului
A.3 Executie lucrari
A.3.1 Achizitie contract executie lucrari
A.3.2 Realizare executie lucrari
A.4 Dirigentie de santier
A.4.1 Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
A.4.2 Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
A.5 Informarea si publicitatea în cadrul proiectului
A. 5.1 Achizitia serviciului de realizare a materialelor de informare si publicitate
A.5.2 Realizarea activitatii de informare si publicitate în cadrul proiectului
A.6 Auditul proiectului
A.6.1 Achizitia serviciului de realizare a auditului extern al proiectului
A.6.2 Realizarea auditului financiar extern al proiectului
A.7 Managementul proiectului
A.7.1 Managementul proiectului

- **grup ţintă:**

Beneficiari direcţi:

- 23.322 persoane - populaţia comunelor Mărăcineni, Săpoca, Cernăteşti, Beceni şi Vintilă Vodă la 1 ianuarie 2018, străbătute de tronsonul de drumul de interes regional modernizat;

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

- agentii economici care îsi desfasoară activitatea în unitătile administrativ - teritoriale străbătute de tronsonul de drum vizat de proiect;
- Judetul Buzau ca proprietar al infrastructurii modernizate si al finantarii nerambursabile;
- Comunele Maracineni, Sapoca, Cernatesti, Beceni si Vintila Voda ca beneficiare a unei conectari indirecte îmbunatatite a drumurilor locale aflate în proprietatea comunelor la reteaua TEN -T;
- Consiliul Judetean Buzau, în calitate de administrator al drumului de interes regional respectiv.

Beneficiari indirecti:

- persoanele ce tranziteaza zona anual, apartinatori ai locuitorilor din zona, navetisti;
- muncitorii sezonieri/an, a caror mobilitate în zona este îmbunatatita de modernizarea si reabilitarea drumului judetean respectiv;
- întreaga populatie a judetului Buzau (478.811 locuitori la 1 ianuarie 2016), deoarece în urma implementarii proiectului va creste interesul populatiei judetului pentru potentialul economic si obiectivele de pe acest traseu, având în vedere îmbunatatirea accesului catre acestea.

d) Stadiul proiectului:

- sunt în derulare contractele de execuţie lucrări şi de dirigenţie de şantier;
- sunt în derulare contractele de servicii de informare şi publicitate şi de audit financiar extern;
- au fost efectuate operaţiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost asigurată vizibilitatea proiectului.

e) Rezultate obtinute:

- corespondenţa aferentă proiectului;
- contabilitatea distinctă a proiectului;
- 1 activitate de informare si publicitate a proiectului desfăşurată;
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare şi soluţii de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: **Nu este cazul.**

g) Probleme identificate în perioada post-implementare şi soluţii de rezolvare a acestora: **Nu este cazul.**

Întocmit,
Asistent manager
Simona Piron

Aprobat,
Manager proiect,
Iulian PETRE

str. Nicolae Bălcescu, nr. 48, mun. Buzău, jud. Buzău
www.cjbuzau.ro, cjbuzau@cjbuzau.ro,
tel. +40 0238414112, fax +40 0238714198

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României