



RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 21
2. **Perioada de referință:** 06.11.2011 – 05.12.2011
3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, județul Buzău
 - b) **Contact:** Piron Simona, coordonator de proiect: telefon/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** ec. Victor Mocanu
 - d) **Coordonator proiect:** Piron Simona, consilier
4. **Parteneri:** nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007 - 2013
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Reabilitare Muzeul Județean Buzău”, cod SMIS 3857
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 06.03.2010 – 05.03.2013;
 - **locație:** Municipiul Buzău: Bdul N. Bălcescu nr. 50
 - **valoarea totală a proiectului:** 36.556.201,04 lei;
 - **principalele activități:**
 - Activitatea 1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului
 - Activitatea 2 Activitatea de monitorizare a proiectului
 - Activitatea 3 Lansarea proiectului
 - Activitatea 4 Managementul proiectului
 - Activitatea 5 Conservarea obiectelor de patrimoniu
 - Activitatea 6 Lucrări de construcții
 - Activitatea 7 Dirigenția de șantier
 - Activitatea 8 Realizarea auditului extern
 - Activitatea 9 Informare și publicitate
 - Activitatea 10 Achiziționarea, montarea și instalarea echipamentelor pentru laboratorul de restaurare
 - Activitatea 11 Dotarea muzeului cu mobilier de expunere/vitrine de sticlă, panouri decorative și rame pentru exponate
 - Activitatea 12 Dotarea cu echipamente electronice pentru promovare și documentare
 - Activitatea 13 Dotarea muzeului cu sistem audio- ghid
 - Activitatea 14 Închiderea proiectului
 - **grup țintă:**
 - Grupul de beneficiari direcți:**
 - Consiliul Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian, Școala Populară de Artă și Meserii Buzău; 65.972 persoane/an care vor vizita

Muzeul Județean Buzău, vor viziona la Teatrul „George Ciprian”, cursanți la Școala Populară de Arte și Meserii Buzău; 1 000 vizitatori/an înregistrați la centrul de informare turistică înființat în cadrul muzeului; 16 persoane nou angajate permanent la finalul implementării proiectului, care vor lucra în cadrul Muzeului Județean Buzău, Teatrului George Ciprian, Centrului de informare turistică.

Grupul de beneficiari indirecti:

Locuitorii județului Buzău, care vor beneficia de rezultatele investitiei prin prisma dezvoltarii economico-sociale induse de latura turistica a proiectului; turiștii sosiți în unitățile de cazare, ca urmare a facilitării informării acestora prin intermediul touch-screen-urilor și a panourilor de orientare turistică; autoritățile și instituțiile publice județene cu competențe și interese în sfera patrimoniului cultural; agenții economici din județul Buzău care oferă servicii și pachete turistice.

d) Stadiul proiectului:

- a fost solicitat actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare;
- a fost înaintat raportul de progres nr. 7;
- s-au desfășurat lucrările conform graficului de execuție stabilit;
- s-a desfășurat activitatea de conservare a obiectelor de patrimoniu conform graficului activităților;
- au fost efectuate operațiunile financiare aferente proiectului;
- a fost asigurată contabilitatea distinctă a proiectului;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului;
- a fost mediatizat stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obtinute:

- 1 contract de lucrări în curs de execuție;
- 1 situație de lucrări realizată și verificată;
- 1 contract de prestare servicii de dirigenție de șantier în curs de execuție;
- 1 raport de activitate lunar al dirigintelui de șantier;
- 1 contract de prestare de servicii de management extern în curs de execuție;
- 1 raport de progres realizat;
- 1 raport al echipei de management realizat;
- 1 contract de prestare servicii de audit extern în curs de execuție;
- 1 raport al echipei de monitorizare realizat.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: nu este cazul.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: nu este cazul.

Întocmit,
Responsabil pe probleme de comunicare
Adelina Scorșanu



Aprobat,
Coordonator de proiect,
Simona Piron

