


RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 4

2. Perioada de referință: 08.02.2012 – 07.03.2012

3. Date despre organizația solicitantă:

a) **Adresa:** Consiliul Județean Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260, județul Buzău

b) **Contact:** Nicolescu Flaminia, Direcția de Dezvoltare Regională 0238 712656, flaminianicolescu@yahoo.com

c) **Lider organizație:** Ec. Victor Mocanu

d) **Coordonator proiect:** Nicolescu Flaminia

4. **Parteneri:** nu este cazul

5. **Detalii despre proiect:**

a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2007- 2013

b) **Titlul și codul proiectului:** „Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, județul Buzău, cod SMIS 13305.

c) **Descrierea generală a proiectului** (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):

- **perioada de implementare:** 08.11.2011- 07.11. 2012;

- **locație,** județul Buzău, municipiul Buzău, Str. Stadionului, nr. 7

- **valoarea totală a proiectului:** 1.476.177,27 lei;

- **principalele activități:**

A.1 Obținerea documentației tehnico-economice (Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, caiete de sarcini și documentație pentru eliberare autorizație de construire);

A.2 Obținerea avizului de la DSP Buzău;

A.3 Obținerea avizului Tehnico- Economic de la Comisia Tehnico – economică a Ministerului Sănătății Publice;

A.4 Obținerea Certificatului de urbanism, a avizelor, a acordurilor necesare realizării investiției;

A.5 Obținerea Proiectului Tehnic și Autorizația de construire;

A.6 Instruirea echipei de monitorizare a proiectului;

A.7. Activitatea de monitorizare a proiectului;

A.8 Lansarea proiectului;

A.9. Activitatea de Management a proiectului;

Ed/Rev.0

F.DDR – 04

Data intrării în vigoare: 01.10.2008.

- A.10 Lucrări de construcții, intervenții;
- A.11. 1 Achiziționare/ montarea de produse (echipamente medicale pentru ambulatoriu și dotări);
- A.11.2 Activitatea de livrare/montare și instalare a echipamentelor medicale, IT și sisteme modulare pentru sălile de așteptare.
- A.12 Dirigenția de șantier.
- A.13. Auditul extern
- A.14 Informarea și publicitatea proiectului.
- A.15. Închiderea proiectului

- Grup țintă

Beneficiari direcți;

Consiliul Județean Buzău,

Spitalul Județean de Urgență Buzău și Ambulatoriul de specialitate integrat, conform Art. 2(1)

din Legea 39/2008 medicii încadrați în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului județean de urgență, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secțiile sau compartimentele cu paturi, au fost preluați de către spital;

Direcția de Sănătate Publică Buzău, responsabilă cu asigurarea asistenței primare din mediul urban și rural,

40 medici specialiști și 13 asistente medicale (la nivelul Spitalului de urgență Buzău se înregistrează un deficit de medici de 30%).

57.577 de pacienți beneficiari ai serviciilor ambulatoriului în anul 2008;

33.049 de pacienți beneficiari ai serviciilor ambulatoriului în semestrul I/2009.

Beneficiari indirecți;

496.214 locuitori ai județului Buzău, care beneficiază de asistență de specialitate în cadrul ambulatoriului.

39.000 de persoane ce tranzitează județul și sunt victimele unor accidente de circulație, a altor persoane ce își petrec concediile în județ, a copiilor și adulților, participanți la concursurile și taberele școlare de pe raza județului Buzău.

d). Stadiul proiectului

- monitorizarea proiectului;
- realizarea Raportului de progres pentru primul trimestru de implementare a proiectului;

e). Rezultate obținute:

- întrunirea echipei de monitorizare a proiectului;
- a fost asigurată implementarea proiectului conform planului de activități;
- s-a realizat Raportul de progres pentru primul trimestru de implementare a proiectului;
- s-a realizat prima vizită la fața locului a ADR SE BJ Buzău, în data de 28.02.2012.

- f). Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora / modificări ale Contractului de Grant:

- nu este cazul.

g). Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

- nu este cazul.

Intocmit,
Asistent Manager

Valerica Pătrășanu



Aprobat,
Coordonator proiect,

Flaminia Nicolescu

