

RAPORT LUNAR DE ACTIVITATE

Nr. 3223/08.04.2010

1. Numărul raportului: 1

2. Luna 1: 06.03.2010 – 05.04.2010

3. Date despre organizație:

Numele organizație:	Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau
Adresa:	Mun. Buzau, bld. Nicolae Balcescu, nr. 48, telefon 0238 414112, fax 0238 725507
Contact:	Mocanu Victor, Presedinte al Consiliului Județean Buzau
CUI/ Cod fiscal:	3662495

4. Detalii despre proiect:

Cod SMIS:	3857
Titlu proiect:	"Reabilitare Muzeul Județean Buzau"
Localizarea geografica a proiectului: (regiune județ, localitate)	Regiunea Sud Est, judetul Buzau, municipiul Buzau

5. Activitati realizate in luna 1:

Activitate	Persoanele implicate in implementarea activității	Progresul activității	Gradul de realizare a activităților ca procent corespunzător perioadei de raportare	Obs.
(A.1) Intrunirea echipei de monitorizare a proiectului	Piron Simona, Bostan Catalina, Ene Vali, Grecu Iolanda, Scorosanu Adelina	A avut loc intrunirea membrilor echipei de monitorizare a proiectului, in cadrul careia: - membrii echipei de proiect si-au insusit atributiile incluse in fisele de post elaborate pentru proiect - a fost analizat graficul de desfasurare a activitatilor proiectului, cu stabilirea responsabilitatilor membrilor echipei de implementare a proiectului pentru fiecare activitate - s-a realizat un plan de activitate in conformitate cu graficul de derulare a proiectului pentru preintampinarea eventualelor intarzieri si riscuri de implementare.	100%	
(A.2) Activitatea de monitorizare a proiectului	Piron Simona, Bostan Catalina, Ene Vali, Grecu Iolanda, Scorosanu	A fost realizata notificarea catre ADR SE cu privire la modificarea echipei de monitorizare a proiectului (inlocuirea coordonatorului de proiect si a responsabilului pe probleme de comunicare).	100%	

	Adelina			
(A.3) Lansarea proiectului	Piron Simona, Scorosanu Adelina	Au avut loc pregătirea și desfășurarea seminarului de lansare a proiectului, după avizarea de către ADR SE a materialelor de informare și publicitate elaborate în vederea desfășurării seminarului. S-a realizat mediatizarea proiectului pe site-ul propriu al Consiliului Județean Buzau. A fost demarata procedura de achiziție a panoului de vizibilitate.	100%	
(A.4) Managementul proiectului				
(A.4.1) Pregătirea și susținerea licitației pentru achiziția serviciului de management al proiectului.	Bostan Catalina Piron Simona	A fost demarata procedura de achiziție publică a serviciului de management ; stadiul: publicare anunț de participare.	100%	
(A.4.2) Managementul proiectului	Piron Simona Bostan Catalina Ene Vali Grecu Iolanda Scorosanu Adelina	A fost realizată și transmisă - către ADR SE - notificarea privind depunerea cererii de prefinanțare.	100%	
(A.8) Realizarea auditului extern				
(A.8.1) Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică a serviciului de audit extern.	Bostan Catalina Piron Simona	A fost demarata procedura de achiziție publică a serviciilor de audit extern ; stadiul: publicare anunț de participare.	100%	
(A.8.2) Realizarea auditului extern al proiectului	Piron Simona Grecu Iolanda			
(A.9). Informare și publicitate				
(A.9.1) Pregătirea și susținerea licitației de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate a proiectului	Bostan Catalina Piron Simona	A fost demarata procedura de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate ; stadiul: publicare anunț de participare.	100%	

5.2. Rezultatele obținute până la momentul raportării

- 1 echipa de monitorizare a proiectului constituită; 1 plan de activitate cu termene și responsabilități realizat pentru toată perioada de implementare
- 1 notificare privind depunerea cererii de prefinanțare,
- 1 notificare cu privire la modificarea echipei de monitorizare a proiectului;
- 1 seminar de lansare, 1 listă de invitați, 40 de invitații transmise, 40 mape de prezentare, 1 comunicat de presă publicat în presa locală, 1 anunț de promovare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului Județean Buzau, 1 listă cu participanții la seminar
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică a serviciului de management al proiectului
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică a serviciului de audit
- 1 dosar realizat pentru procedura de achiziție publică a serviciului de informare și publicitate
- 1 raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului

5.3. Aspecte legate de egalitatea de șanse

A fost asigurată egalitatea de șanse și tratament în structura proprie, fiind interzisă orice discriminare între funcționarii publici pe criterii politice, apartenență sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură, conform art. 25 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Aceleși principii sunt respectate și funcționează atât în cadrul intern, cât și în activitatea pe care o desfășoară cu terți, persoane fizice sau juridice deopotrivă.

La desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, art.2, alin.(2), au fost aplicate principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoașterii reciproce, transparenței, proportionalității, eficienței utilizării fondurilor și asumării răspunderii. Astfel, se asigură promovarea concurenței între operatorii economici, garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.

5.4. Probleme identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Descrierea problemei	Soluție, propunere	Termene
Nu este cazul.		

5.5. Modificări esențiale față de ceea ce s-a stabilit în contract, operate sau previzionate la nivelul proiectului (dacă este cazul)

Prin Dispoziția nr. 175/29.03.2010 a Președintelui Consiliului Județean Buzău s-a modificat componența echipei de monitorizare a proiectului „Reabilitare Muzeul Județean Buzău” (constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 93/22.08.2008 și prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 260/16.09.2009), respectiv au fost înlocuiți coordonatorul de proiect și responsabilul pe probleme de comunicare.

5.6 Stadiul la care se află achizițiile publice:

Nr. crt.	Obiectul contractului pentru realizarea proiectului	Valoarea estimată (Lei) fără TVA	Procedura de achiziție publică aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Stadiul aplicării procedurii de achiziție publică
1.	Serviciu de management	666.960	Licitație deschisă	01.04.2010	15.07.2010*	Publicare anunț intenție Transmitere anunț participare
2.	Servicii de audit extern	290.857,84	Licitație deschisă	01.04.2010	15.06.2010*	Publicare anunț participare
3.	Serviciu de informare și publicitate	295.480	Licitație deschisă	01.04.2010	15.06.2010*	Publicare anunț participare

* în cazul în care nu există contestații

6. Indicatori:

Indicator	Valoarea indicatorului stabilită în contract		Valoarea obținută până în acest moment		%
	UM (2)	Cantitate (3)	UM (4)	Cantitate (5)	6= (5)/(3)*100
Rezultate aferente perioadei de raportare (1)					
R1. – echipa de monitorizare a proiectului constituita	nr.	1	nr.	1	100%
- plan de activitati cu termene si responsabilitati, realizat pentru toata perioada de implementare a proiectului	nr.	1	nr.	1	100%
R.2 – raport lunar al echipei de monitorizare a proiectului realizat	nr.	1	nr.	1	100%
- notificare privind depunerea cererii de prefinantare realizata	nr.	1	nr.	1	100%
- notificare cu privire la modificarea echipei de monitorizare a proiectului realizata	nr.	1	nr.	1	100%
R.3 – seminar de lansare realizat	nr.	1	nr.	1	100%
- lista de invitati intocmita	nr.	1	nr.	1	100%
- invitatii transmise	nr.	40	nr.	61	152,50%
- mape de prezentare realizate	nr.	40	nr.	40	100%
- comunicat de presa publicat in presa locala	nr.	1	nr.	1	100%
- anunt de promovare a proiectului publicat pe site-ul Consiliului județean Buzau	nr.	1	nr.	1	100%
- lista cu participantii la seminar	nr.	1	nr.	1	100%
R.4.1 – dosar achizitie publica serviciul de management intocmit	buc.	1	buc.	1	100%
R.8.1 – dosar achizitie	buc.	1	buc.	1	100%

publica serviciul de audit intocmit					
R.9.1 – dosar achizitie publica serviciul de informare si publicitate intocmit	buc.	1	buc.	1	100%

Piron Simona, coordonator de proiect

Bostan Catalina, consilier pe probleme de achizitii publice si investitii

Ene Vali, consilier pe probleme tehnice

Greco Iolanda, consilier financiar

Scorosanu Adelina, responsabil pe probleme de comunicare

A. Detaliu despre proiect

Contract

3437

Titlu proiect

"Reabilitare Muzeul Județean Buzau"

Locașurile geografice a proiectului (regiune, județ, localitate)

Regiunea Sud-Est, Județul Buzau, municipiul Buzau

B. Activități realizate în luna 1:

Activitate	Persoane implicate în implementare sau activități	Progresul activității	Gradul de realizare a activității pe proiect corespunzător perioadei de raportare	Obs.
(A.1) Intrunirea echipei de implementare a proiectului	Piron Simona, Bostan Catalina, Ene Vali, Greco Iolanda, Scorosanu Adelina	A fost loc intrunirea membrilor echipei de implementare a proiectului, în cadrul căreia: - membrii echipei de proiect și-au prezentat atribuțiile înscrise în fișele de post elaborate pentru proiect; - a fost realizat graficul de desfasurare a activitatilor proiectului, cu stabilirea responsabilităților membrilor echipei de implementare a proiectului pentru fiecare activitate; - s-a realizat un plan de activitate în conformitate cu graficul de derulare a proiectului pentru preamplificarea eventualelor întarzieri și riscuri de implementare.	100%	
(A.2) Activitatea de monitorizare a proiectului	Piron Simona, Bostan Catalina, Ene Vali, Greco Iolanda, Scorosanu	A fost realizată notificarea către ADK Buzau privind la modificarea echipei de implementare a proiectului (înlocuirea coordonatorului de proiect și a responsabilului pe probleme de comunicare).	100%	