



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 229987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720356 / 0238.445786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711157 • Dispecerat 0238.715438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



Nr. Inreg: 3821/02.03.2021

Catre: Consiliul Judetean Buzau

Domnului Presedinte Petre Emanoil Neagu

0238414112

cjbuza@cjbuza.ro



Subiect:

RAPORT

Privind etapele si stadiul de implementare POIM
in aria de operare a Companiei de Apa Buzau

Date fiind opiniiile exprimate in ultima perioada referitoare la stadiul implementarii POIM in aria de operare a Companiei de apa SA Buzau, consider de datoria mea sa va informez, astfel:

1. Stadiul POIM la nivel de tara

In Romania activeaza 45 operatori regionali de apa /canal. Dintre acestia, doar 21 de operatori (printre care si Compania de Apa Buzau) au incheiate proiecte majore aprobat de Ministerul Fondurilor Europene (cu Contract de Finantare semnat cu autoritatile romane). Dintre acestea, doar 11 proiecte sunt aprobat de Comisia Europeana, astfel:

- 4 Contracte in anul 2017 (Apa Canal Galati SA, Compania de Utilitati Publice Focsani SA - Vrancea, Apa CTTA SA Alba si Apa Serv Valea Jiului SA)
- 3 Contracte in anul 2019 (Compania de Apa Aries SA - Turda, Aquatim - Timis, Compania de Apa Somes SA - Cluj- Salaj).
- 4 Contracte in anul 2020 (Acet SA Suceava, Compania de Apa Oltenia SA - Dolj, RAJA SA - Constanta si Apa Canal Ilfov SA);

Operatorii nominalizati mai sus au depus aplicatiile de finantare anterior aplicatiei depuse de Compania de Apa Buzau.

Ceilalti 24 operatori regionali nu au inca aplicatiile de finantare finalize.

2. Istorice aplicatie POIM Buzau

- contract de servicii pentru pregatirea aplicatiei, licitat cu clauza suspensiva semnat in 27.05.2016;
- termen de intocmirea Studiului de Fezabilitate (conform Contractului de servicii)- 16.08.2017;
- evaluarea proiectului a fost efectuata pana in semestrul II al anului 2018 cu expertii Jaspers. In 2018 aplicatia Buzaului a fost retrasa de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) de la expertii Jaspers si atribuita expertilor Bancii Europene de Investitii (BEI);
- data finalizare revizia 9 la Studiul de Fezabilitate (cu implementarea recomandarilor expertilor BEI) 21.11.2019
- data semnare Contract de Finantare cu MFE- 23.12.2019;
- transmiterea aplicatiei la Comisia Europeană (CE) -28.12.2019;
- lansare contracte cu clauza suspensiva- februarie 2020;
- primire comentarii din partea CE si- implicit- retragere aplicatie- 25.03.2020;
- retragere contracte lansate cu clauza suspensiva, pentru solutionarea clarificarilor cerute de CE- aprilie 2020;
- solutionarea clarificarilor cerute de CE, prin evaluari efectuate impreuna cu Jaspers, consultantul desemnat de CE pentru evaluarea solutiilor propuse- pana in prezent;

Mai multe detalii referitoare la istoricul aplicatiei POIM Buzau- Anexa 1

3. Clarificari solutionate pana in prezent

In perioada de la primirea solicitarii de clarificari de la CE au fost intalniri de clarificare cu reprezentantii Jaspers, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Consultantului si ai Companiei de Apa Buzau, fiind actual in stadiul final de clarificare in vederea redepuneri Aplicatiei de Finantare.

Din cele 13 subiecte pentru care CE a solicitat clarificari, au fost finalizeate pana la sfarsitul anului 2020 cele referitoare la investitiile din zona judeteana- 11 clarificari. Inca de la inceputul evaluarielor am solicitat Jaspers prin reprezentantii MFE acordul de a lansa procedurile de licitatie pentru contractele de lucrari care „trec” de evaluarea Jaspers. Astfel, in cadrul repetatelor videoconferinte au fost discutate si agreate de catre reprezentantii Jaspers si ai Ministerului Fondurilor Europene **toate investitiile in sistemele de apa uzata din aglomerarile din Judetul Buzau propuse in Studiul de Fezabilitate**, desi- unele dintre acestea riscau sa fie eliminate de la finantare din cauza redefinirii criteriilor de constituire a aglomerarilor.

Doarece la acea data consultantul Romair avea finalizeate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari CL 5 si CL 6 (care mai fusesera lansate si anterior), dat fiind ca urmare a evaluarii Jaspers fusesera mentionate toate investitiile propuse, cu acordul Jaspers s-au demarat procedurile de achiziție publică cu clauza suspensiva pentru urmatoarele contracte de lucrari:

- **Contract de lucrari nr. 6** - lansat la licitatie in data de 02.10.2020. Contractul are o valoare estimata de 75.437.052 lei, fara TVA, iar durata de executie este de 33 de luni. Obiectul contractului este: „*Executie si reabilitare foraje in*

localitatile: Calvini si Izvoru Dulce, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/ gospodarii de apa in localitatile: Calvini, Cislau, Buda Craciunesti, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Sarata Monteoru si reabilitare rezervoare Sarata Monteoru si Nehoiu". Populatia beneficiara a acestor investitii este de 33.932 de locuitori din 14 unitati administrativ-teritoriale: Nehoiu, Chiojdu, Patalrlagele, Calvini, Cislau, Viperesti, Măgura, Lopătari, Mânzălești, Vintilă Vodă, Sărulești, Beceni, Cernătești și Merei. Pana la data limita de depune a ofertelor, 16.12.2020, nu s-a prezentat niciun ofertant, aceasta licitatie fiind anulata, fiind in curs de revizuire documentatia de atribuire in vederea relansarii in procedura de achizitie publica;

Unul dintre motivele pentru care nu a fost depusa oferta in cadrul acestei proceduri se pare ca este si faptul ca terenurile necesare investitiilor (front de captare si gospodarie de apa) nu sunt in domeniul public al UAT Calvini si nu au fost puse la dispozitia Proiectului. Desi Compania de Apa a efectuat demersuri atat la Primaria Calvini, Consiliul Local Calvini, ADI Buzau 2008 si Ministerul Fondurilor Europene solicitand sprijin pentru a nu se afecta „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020”, pana in prezent nu a fost solutionata acesta problema.

Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 192/03.10.2019 a fost aprobată documentația tehnico-economică – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020”, precum și indicatorii tehnico-economi, inclusiv indicatori aferenti investiției din UAT Calvini, care desrevesc mai multe UAT-uri, respectiv:

- 13 Foraje noi (Bascenii de Sus)
- Extindere conducta aductiune in Calvini (9.696 m);
- Rezervor de inmagazinare nou (1 buc)
- Statie clorinare noua (1buc)

Refuzul UAT Calvini de a valida Dispozitiile de primar emise in perioada cat Consiliul Local Calvini a fost dizolvat, precum si refuzul de a pune la dispozitia Proiectului a terenurilor necesare, pun in pericol intreaga finantare POIM.

➤ **Contract de lucrari nr.5 - lansat la licitatie in data de 11.11.2020.**
Contractul are o valoare estimata de 77.099.932 lei, fara TVA, iar durata de execuție este de 30 de luni. Obiectul contractului este: “*Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/ tratare apă potabilă/ gospodării de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitare rezervoare Podgoria*”. Populația beneficiară a acestor investiții este de 43.667 de locuitori din 5 unități administrativ-teritoriale: Râmnicu Sărat, Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu și Topliceni. Data limita de depunere a ofertelor a fost 18.02.2021, a fost depusa o oferta, pentru care se afla in desfasurare procedura de evaluare.

Deoarece la aceasta data au fost agreate solutiile tehnice pentru celelalte contracte de lucrari de fidic galben (proiectare si executie), am solicitat consultantului Romair sa ne transmita cat mai urgent posibil documentatiile de atribuire pentru acestea, astfel:

Nr. contract	Descriere
CL 02	Retele de canalizare in localitatile: Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, Izvorul Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga. Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau.
CL 03	Retele de canalizare in localitatile: Sapoca, Matesti, Cernatesti, Zarnestii de Slanic, Fulga, Beceni, Margariti, Valea Parului, Izvorul Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare ape uzate in localitatea Beceni
CL 04	Retele de canalizare in localitatile: Cislau, Barasti, Scarisoara, Gura Bascei, Puiesti de Jos, Nicolesti, Dascalesti, Lunca Jaristei, Muscelusa, Casoca si Coltu Pietrii. Statii de epurare ape uzate Cislau, Puiesti si Coltu Pietrii si bazin de retentie in incinta SEAU Ramnicu Sarat.

4. Clarificari nesolutionate pana in prezent

Nefinalizate au ramas clarificările referitoare la investițiile din Municipiul Buzău.

Astfel, pe parcursul analizelor din anul 2020 au fost excluse de la finantare extinderile de retele distributie apa/canalizare, considerentul expertilor Jaspers fiind acela al costului investitional specific mare, in conditiile in care aceste extinderi sunt prevazute in zone in care **nu exista suficienta densitate de utilizatori**, iar Comisia Europeană nu finanteaza investitii in cartiere/zone care **se vor construi ulterior** (valoarea prevazuta pentru aceste investitii este de aproximativ 6,7 milioane euro, totalizand 8,3 Km retea apa si 5,3 Km retea canalizare).

De asemenea, a fost solicitata revizuirea strategiei de gestionare a namolului, la nivelul CE fiind agreată alta tehnologie decat cea descrisă în aplicația Buzaului.

Pentru sustinerea și motivarea necesității realizării investițiilor referitoare la reconfigurarea rețelei de distribuție din municipiul Buzău, au fost solicitate și realizate **studii complexe și extrem de laborioase**, pe care le-am realizat împreună cu un consorțiu de universități tehnice de profil din România. La aceasta data, după multe runde de analize, au fost agreate cu Jaspers modalitățile de soluționare a tuturor punctelor ramase deschise. Ne-am propus ca săptămâna aceasta (săptămâna 10) să transmitem forma revizuită finală a capitolelor aferente investițiilor pentru Municipiul Buzău, iar până la sfârșitul lunii martie previzioneam că va fi finalizată forma revizuită a întregului Studiu de Fezabilitate.

In speranta ca informarea prezenta este de natura a clarifica stadiul real al derularii POIM in aria de operare a Companiei de Apa SA Buzau, va stam la dispozitie cu orice alte clarificari considerati necesare.

Cu deosebit respect,

Director general Companie de Apa SA Buzau,
Simona Savulescu

Detalierea istoricului Aplicatiei POIM Buzau

Contractul de servicii F631/27.05.2016 „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020” a fost lansat in licitatie publica in data de 01.05.2015, cu clauza suspensiva si semnat in data de 27.05.2016 cu castigatorul licitatiei, Asocierea Romair Consulting SRL – Search Corporation SRL – Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao SA, avand ca lider al asocierii Romair Consulting SRL. In data de 14.06.2016 a fost emis ordinul de incepere a contractului de servicii si de mobilizare a expertilor.

In data de **03.02.2017**, Compania de Apă Buzău impreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” si Ministerul Fondurilor Europene, au semnat Contractul de Finanțare nr.19 pentru Proiectul "***Sprjin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020***", Cod SMIS 102541, Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020. Contractul are o valoare de 11.891.770 lei, din care 85% sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% reprezintă contribuția autorităților locale.

Conform contractului de servicii pentru care s-a obținut finanțarea, Asocierea Romair Consulting SRL – Search Corporation SRL – Consulgal Consultores de Engenharia e Gestao SA are ca principal obiectiv elaborarea Aplicatiei de finantare (inclusiv a Studiului de fezabilitate) pentru accesarea fondurilor europene în vederea finanțării „**Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020**”, termenul de intocmire a Studiului de Fezabilitate fiind 16.08.2017.

Studiu de fezabilitate - revizie	Nr. inregistrare la CAB	Nr. inregistrare documentatie trimisa la MFE
Revizia 1	F 696/16.08.2017	----
Revizia 2	F 846/15.11.2017	-----
Revizia 3	F 900/22.12.2017	-----
Revizia 4	F 43/26.01.2018	F 50/29.01.2018
Revizia 5	F 371/08.06.2018	F 397/22.06.2018
Revizia 6	F 600/19.09.2018	F 602/19.09.2018
Revizia 7	F 861/11.12.2018	F 896/18.12.2018
Revizia 8	F 541/30.05.2019	F 547/30.05.2019
Revizia 9	F 917/25.09.2019	----
Revizia 9-predarea 2	F 1107/29.10.2019	---
Revizia 9-predarea 3	F 1164/21.11.2019	F 1166/21.11.2019
Revizia 10	F 336/03.06.2020	F 335/03.06.2020

Precizam faptul ca evaluarea Proiectului a fost efectuata initial de catre expertii Jaspers, insa, avand in vedere ca echipa expertilor Jaspers avea programata un numar restrans de Proiecte pentru a fi finalizate ca si evaluare si transmise la Comisia Europeana, Ministerul Fondurilor Europene a implicat expertii BEI in evaluarea Proiectului Buzau (in semestrul II din anul 2018) in vederea transmiterii acestuia catre Comisia Europeana.

Aplicatia de Finantare a fost transmisa de Ministerul Fondurilor Europene catre serviciile Comisiei Europene in data de 23.12.2019, dupa semnarea Contractului de finantare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020”(cod SMIS 133649) finanțat din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM).

În data de 23.12.2019, Compania de Apă Buzău, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADI Buzău 2008” și Ministerul Fondurilor Europene, au semnat Contractul de Finanțare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” (cod SMIS 133649) finanțat din Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), care are ca scop imbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Valoarea totală a Proiectului este de 1.643.178.792,77 lei. Finanțarea Proiectului este asigurată prin finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 1.105.832.989,86 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul de stat în valoare de 169.127.399,96 lei, finanțare din bugetele locale în valoare de 26.019.598,24 lei, iar contribuția Companiei de Apă Buzău este de 83.041.275,83 lei.

Compania de Apă SA Buzău a lansat, în perioada imediat urmatoare, în procedura de licitație publică 2 Contracte de lucrări și un Contract de Servicii, astfel:

- **Contract de lucrări nr.5 - “Execuție și reabilitare foraje în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuție și reabilitare stații de captare/ tratare apă potabilă/ gospodării de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitare rezervoare Podgoria”, lansat în procedura de achiziție publică în data de 18.02.2020;**
- **Contract de lucrări nr. 6 - Executie si reabilitare foraje in localitatile: Calvini si Izvoru Dulce, executie si reabilitare statii de captare/ tratare apa potabila/ gospodarii de apa in localitatile: Calvini, Cislau, Buda Craciunesti, Manzalesti, Chiojdu, Magura, Sarata Monteoro si reabilitare rezervoare Sarata Monteoro si Nehoiu” lansat in procedura de achiziție publică in data de 19.02.2020;**
- **Contract de servicii nr. 1 – „Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea executiei lucrarilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Buzau, in perioada 2014-2020” lansat in procedura de achiziție publică in data de 28.02.2020;**

Prin scrisoarea nr. 1748055/25.03.2020, Comisia Europeană a transmis comentarii și a solicitat clarificări referitoare la investițiile propuse, proiectul a fost retras din analiza CE, urmand să fie retransmisa documentația revizuită.

Principalele aspecte puse in discutie de catre reprezentantii Comisiei Europene au vizat, in principal:

- definirea aglomerarilor, cu posibil impact major asupra investitiilor in sistemele de canalizare/epurare in UAT-uri din aria Proiectului;
- justificari in vederea sustinerii investitiilor in extinderile de retele de apa si canalizare;
- clarificari privind strategia de gestionare a namolului;