




RAPORT DE MONITORIZARE



1. Numărul raportului de monitorizare: 1

2. Perioada de referință: 25.05.2022 - 18.04.2023

3. Date despre organizația solicitantă: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău:

- a) **Adresa:** Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
- b) **Contact:** Blejeru Laurențiu, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, laurentiublejeru@cjbuzau.ro
- c) **Lider organizație:** președinte Petre - Emanoil Neagu
- d) **Manager proiect:** Cojocă Dragoș

4. Parteneri: Nu este cazul

5. Detalii despre proiect:

- a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Apel : POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
- b) **Titlul și codul proiectului:** „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19”, Cod SMIS 2014+ 151961, Nr. Contract 1487/25.05.2022
- c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**

- **perioada de implementare:** 01 aprilie 2021 - 31 august 2023 (termen actualizat de finalizare a proiectului 31.12.2023).



- locație:

1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău: municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, jud. Buzău;
2. Spitalul Județean de Urgență Buzău, locația/clădirile principale:
Spitalul are ca adresa Bulevardul Stadionului 7, mun. Buzău cod 120140;
3. Spitalul Județean Secția Oncologie (secție exterioară SJU Buzău): Str. Libertății, nr. 11, mun. Buzău;
4. Secția Pneumologie/TBC/Boli Infecțioase/SIDA (secție exterioară SJU Buzău): Str Plevnei Nr.26, mun. Buzău.

- valoarea totală a proiectului: 10.239.298,47 lei.

- principalele activități:

Activitățile de tip A fac referire la dotarea SJU Buzău și a unor secții exterioare ale acestuia (Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA) cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen medical în atmosferă, inclusiv realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj în vederea asigurării exigențelor de siguranță la foc a utilizatorilor construcției, pentru prevenirea incendiilor și intervenția în timp util, în caz de apariție a acestora (sunt prevăzute pentru montare 3 seturi de Sisteme de alarmare pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare: Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA)

Activitățile de tip B fac referire la realizarea unor instalații și trasee noi și moderne de distribuție gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical, vacuum medical, fittinguri, tubulatură și alte dispozitive conexe ce concură la realizarea unui sistem competitiv) în cadrul structurilor care utilizează fluide medicale și din structurile mari consumatoare de energie electrică la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare ale acestuia (Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA). Ambele tipuri de activități (A și B) contribuie la consolidarea infrastructurii medicale, pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19.

- grup țintă:

Grupul țintă este reprezentat de populația României (22.174.693 locuitori la 1 ianuarie



2020, conform informațiilor furnizate pe site-ul Institutului Național de Statistică: <http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#!/pages/tables/insse-table>).

Beneficiari direcți:

- Spitalul Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare acestuia (Secția Oncologie și Secțiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA);
- personalul medical angajat în cadrul SJU și în secțiile exterioare acestuia;
- pacienții/comunitatea locală prin creșterea siguranței serviciilor medicale la care au acces în cadrul SJU și în secțiile exterioare acestuia, în contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2.

d) Stadiul proiectului:

- S-a prelungit perioada de implementare a proiectului prin Notificare nr. 1/10567/25.07.2022, cu termen actualizat de finalizare a proiectului, data de 31.12.2023;
- Servicii de informare și publicitate - contractul nr. 76/12954/09.08.2022 cu SC Intermedia Services Top S.R.L. Contractul este în derulare;
- Servicii de audit financiar extern - contract nr. 77/13009/10.08.2022 cu SC Premier Soft Audit S.R.L. Contractul este în derulare;
- Au fost autorizate la plată CR 1/15.09.2022 - în data de 26.10.2022 și CR 2/29.11.2022 - în data de 27.12.2022;
- Servicii de lucrări și execuție „Elaborare a documentației tehnico-economice (PT) și Execuția lucrărilor” - contract nr. 7/3298/15.02.2023 cu SC Medical Gazplus SRL - lider de asociere și SC FUTERE ENGINEERING SRL. Contractul este în derulare;
- S-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 3627/20.02.2023;
- Servicii de dirigenție de șantier aferente proiectării și executării lucrărilor - contract nr. 23/6595/04.04.2023 cu S.C. DGI TRADE S.R.L. Contractul este în derulare.

e) Rezultate obținute:

- S-a realizat și montat un panou temporar, s-a publicat un comunicat de presă privind lansarea proiectului în presa scrisă și în presa on-line, s-au realizat 373 de autocolante;
- S-au realizat două Rapoarte de audit financiar aferente CR 1 și CR 2;



f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- Au fost înregistrate întârzieri la achiziția serviciului de Elaborare a documentației tehnico-economice (PT), întrucât, după organizarea a trei licitații, prin procedura de Achiziție directă nu s-a primit nicio ofertă.

Astfel s-a modificat Programului achizițiilor în cadrul proiectului prin realizarea unei singure Achiziții, prin comasarea celor 2 achiziții de Elaborarea documentației tehnico-economice (PT) și Execuție lucrări.

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: - nu este cazul

Întocmit,
Expert comunicare,
Blejeru Laurențiu

Aprobat,
Manager proiect,
Cojocă Dragoș

