



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



RAPORT DE MONITORIZARE

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU	
NR.	14393
DATA	4 SEP. 2025

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 3
2. **Perioada de referință:** 01.08.2025 – 31.08.2025
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod poștal 120246
 - b) **Contact:** Liviu Ciolan, director executiv Direcția Economică, telefon: 0238/414112, e-mail: liviu.ciolan@cjbuzau.ro
 - c) **Lider organizație:** Adrian - Robert Petre, Vicepreședinte cu atribuții legale de Președinte al Consiliului Județean Buzău
 - d) **Manager proiect:** dir. ex. Liviu Ciolan
4. **Parteneri:** Nu este cazul
5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud-Est 2021-2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii corp C1–Serviciul de Ambulanță Județean Buzău”, inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe (*componenta consolidare*), cod SMIS 327804, Contract de finanțare nr. 206/04.06.2025
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 04.06.2025 – 03.02.2028;
 - **locație:** Municipiul Buzău, Str. G-ral Grigore Baștan, nr. 5, Județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 5.889.990,59 lei;
 - **principalele activități:**
 - elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI;
 - semnarea contractului de finanțare;
 - achiziția serviciului de elaborare documentație tehnico-economică faza Proiect Tehnic și a serviciului de verificare tehnică a proiectării;
 - realizarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic;
 - achiziția execuției de lucrări;
 - achiziția serviciilor de informare/publicitate, audit financiar extern, dirigenție de șantier și a serviciilor de Securitate și Sănătate în Muncă;
 - execuția lucrărilor de consolidare și a celor auxiliare consolidării.
 - **grup țintă:**
 - **Beneficiari direcți:**
 - 45 persoane care își desfășoară activitatea simultan în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Buzău, personal medical superior și personal mediu calificat la diferite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri;
 - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



asistenței financiare nerambursabile;

- Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului;

• **Beneficiari indirecti:**

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori/recensământ național 2021);

- locuitori din alte județe, aflați în tranzit prin Județul Buzău;

- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul sanitar și de situații de urgență.

Stadiul proiectului:

- s-a realizat predarea – primirea Contractului de finanțare nr. 206/04.06.2025, prin sistemul informatic MySMIS2021;

- a fost actualizată componența echipei de implementare a proiectului;

- a fost transmisă Notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului de finanțare privind schimbarea reprezentantului legal al UAT Județul Buzău;

- a fost actualizat Programul de achiziții al proiectului;

- s-au încheiat și sunt în derulare contractele de prestare servicii de informare/publicitate și audit financiar extern;

- au fost inițiate din catalogul electronic achizițiile directe de servicii de verificare tehnică de specialitate și de servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza PT;

- a fost realizat, avizat ADR SE și publicat comunicatul de presă la începerea proiectului;

- a fost organizat, avizat ADR SE și s-a desfășurat evenimentul de lansare oficială a proiectului;

- a fost asigurată vizibilitatea proiectului pe site-ul propriu (banner, descrierea proiectului).

d) Rezultate obținute:

- 1 contract de finanțare semnat;

- 1 notificare pentru modificarea contractului de finanțare transmisă;

- componența echipei de implementare actualizată;

- programul de achiziții al proiectului actualizat;

- 2 contracte de prestare servicii încheiate;

- 2 achiziții directe inițiate din catalogul electronic;

- 1 comunicat de presă la începerea proiectului avizat și publicat;

- banner electronic și descrierea proiectului avizate și publicate pe site-ul propriu;

- 1 eveniment de lansare oficială a proiectului desfășurat;

- 3 rapoarte lunare de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe site-ul propriu.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant: schimbarea reprezentantului legal.

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: Nu este cazul.

Întocmit,
Asistent manager 2,
Simona Piron

Aprobat,
Manager proiect,
dir.ex. Liviu Ciolan