




Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 14
 2. **Perioada de referință:** 01.07.2026 – 31.07.2026
 3. **Date despre organizația solicitantă:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120246
 - b) **Contact:** Dragoș Cojocă, director executiv adjunct - Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.570, dragos.cojocă@cjbuzău.ro
 - c) **Lider organizație:** Președinte Ion – Marcel Ciolacu
 4. **Manager proiect:** dir. ex. adj. Dragoș Cojocă
 5. **Parteneri:** -
 6. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Regional Sud-Est 2021-2027
 - b) **Titlul și codul proiectului:** „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 - Centrul Militar Județean Buzău – componenta consolidare”, Cod SMIS 323063, Contract de finanțare nr. 204/9284/04.06.2025
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 04.06.2025 – 03.02.2028;
 - **localizare:** Strada Bistriței, nr. 45, Municipiul Buzău, Județul Buzău;
 - **valoarea totală a proiectului:** 4.923.441,70 lei;
 - **principalele activități:**
 - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Managementul proiectului
 - A.3 Elaborarea documentației faza Proiect Tehnic și Execuția lucrărilor
 - A.4 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
 - A.5 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
 - A.6 Auditul financiar extern al proiectului
- **grup țintă:**
- **beneficiari direcți:**
 - 35 persoane care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Militar Județean Buzău;
 - Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Buzău, proprietarul imobilului, solicitant și beneficiar al asistenței financiare nerambursabile;
 - Consiliul Județean Buzău, administratorul imobilului, ce îndeplinește atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului și atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului, conform art. 173 din Codul Administrativ;
 - **beneficiari indirecti:**



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Regio
Sud-Est

- populația județului Buzău (404.979 de locuitori, conform recensământului realizat la nivel național în 2021);
- autorități și instituții județene și regionale/naționale cu competențe și interese în domeniul militar.

Stadiul proiectului:

- a fost asigurată vizibilitatea proiectului prin publicarea pe website-ul Consiliului Județean Buzău a anunțului privind semnarea contractului de finanțare, a descrierii proiectului și a unui banner publicitar electronic, prin publicarea în presa on-line a comunicatului de începere a proiectului și prin montarea unui panou permanent la locul investiției;
- au fost încheiate contractele de servicii de informare și publicitate, de prestare servicii de audit financiar extern, respectiv de servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări cu dotări;
- a demarat activitatea de proiectare – faza DTAC;
- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului.

d) Rezultate obținute:

- contractele de prestare servicii de informare și publicitate, de audit financiar extern, respectiv de servicii de proiectare tehnică și execuție lucrări cu dotări semnate;
- anunțul privind semnarea contractului de finanțare publicat pe website-ul Consiliului Județean Buzău, împreună cu descrierea proiectului și un banner publicitar electronic;
- comunicatul de începere a proiectului publicat în presa on-line și pe website-ul Consiliului Județean Buzău;
- panou permanent montat la locul investiției
- corespondența aferentă proiectului realizată;
- 4 rapoarte de progres transmise;
- 14 rapoarte lunare interne de monitorizare a proiectului întocmite și publicate pe website-ul Consiliului Județean Buzău.

e) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

- modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul vicepreședinte Adrian – Robert Petre în urma demisiei domnului Lucian Romașcanu. Soluție: încheierea Notificării nr.1 la contractul de finanțare).
- modificarea reprezentantului legal (preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Buzău de către domnul Ion – Marcel Ciolacu în urma alegerilor parțiale din decembrie 2025). Soluție: încheierea Notificării nr.2 la contractul de finanțare;
- necesitatea actualizării planului de monitorizare a proiectului. Soluție: încheierea Actului Adițional nr.1 la contractul de finanțare.

f) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora: -

Întocmit,
Asistent manager 1,
Gabriela Drăgulescu

Aprobat,
Manager proiect,
Șef serviciu Dragoș Cojocă