



## RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 4
2. **Perioada de referință:** 01.11.2019 – 30.11.2019
3. **Date despre organizația solicitantă** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău:
  - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău, municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr.48, cod 120260
4. **Contact:** Pătrășanu Valerica, consilier Direcția de Dezvoltare Regională, 0238/712.656, valerica.patratanu@gmail.com
  - b) **Lider organizație:** președinte Petre – Emanoil Neagu
  - c) **Manager proiect:** Pătrășanu Valerica
5. **Parteneri:** -
6. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.
  - b) **Titlul și codul proiectului:** "Extinderea și dotarea Unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Cod SMIS 119587, contract de finanțare nr. 4558/11.07.2019
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
    - **perioada de implementare:** 01.12.2015 – 31.10.2022;
    - **locație:** Municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, județul Buzău;
    - **valoarea totală a proiectului:** 16.476.295,49 lei.
    - **principalele activități:**
      - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
      - A.2 Elaborarea Documentației Tehnico-Economice–Faza Proiect Tehnic și obținerea Autorizației de Construire
      - A.3 Managementul proiectului
      - A.4 Achiziția serviciului de elaborare a documentației tehnico-economice faza – PT, achiziția lucrărilor și execuția lucrărilor
      - A.5 Achiziție și furnizare dotari
      - A.6 Achiziție și prestare servicii de asistență tehnică
      - A.7 Achiziție și prestare servicii de informare și publicitate
      - A.8 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului
      - A.8 Achiziție și prestare servicii de audit financiar extern
    - **grup țintă:**

● **beneficiari direcți:**

- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care are responsabilitatea de a asigura starea de viabilitate a infrastructurii spitalicești;
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect;
- 2 medici medicina de urgenta UPU-SMURD, 4 medici cu competenta medicina de urgenta, 2 medici cu norma cu competenta medicochirurgicala, 2 medici rezidenti de post, 76 asistenti medicali, 24 infirmiere, 25 brancardieri, 10 ingrijitoare, 6 registratori medicali, 1 administrator, 1 secretar, 2 asistenti sociali, 1 analist-programator.
- 194 pacienti/zi

● **beneficiari indirecti:**

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- Aparținătorii pacienților prezentați la UPU-SMURD Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la UPU-SMURD Buzău;
- Vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de UPU-SMURD Buzău.

**d) Stadiul proiectului:**

- s-a actualizat Devizul general cu preturile practicate în sectorul construcțiilor, având în vedere că standardele de cost ce au stat la baza elaborării Devizului General au fost eliminate în data de 20.09.2018;
- s-a depus notificarea nr. 3 privind modificarea bugetului cererii de finanțare, de la **16.476.295,49 lei** (inclusiv TVA) lei la **22.737.365,77 lei** (inclusiv TVA), ca urmare a actualizării Devizului General, conform HCJ nr.219/14.11.2019;
- s-a depus notificarea nr. 4 privind modificarea bugetului cererii de finanțare în sensul încadrării corecte a cheltuielilor de informare și publicitate în categoria 8 – subcategoriile 17 și 18;
- s-a revizuit caietul de sarcini în vederea reluării procedurii de achiziție Elaborarea Documentației tehnico economice (faza PT) și execuție lucrări pentru proiectul “Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, datorită anularii acesteia în data de 29.10.2019 pe motivul că nu a fost depusă nici o ofertă.

**e) Rezultate obținute:**

- s-a semnat contractul de informare și publicitate;
- s-a montat panoul temporar în curtea Spitalului de Urgență Buzău
- s-a publicat comunicatul de presă în cotidianul local Reporter Buzoian
- s-a semnat contractul de audit financiar extern
- s-a depus Cerea de rambursare nr.1.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:-

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Întocmit,  
Asistent pe probleme de comunicare,  
Ene-Dinu Ramona Mariana

Aprobat,  
Manager proiect,  
Pătrășanu Valerica

