


RAPORT DE MONITORIZARE



1. **Numărul raportului de monitorizare:** 15
 2. **Perioada de referință:** 01.10.2020 – 31.10.2020
 3. **Date despre organizația solicitantă:**
 - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
 - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
 - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
 - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
 4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
 5. **Detalii despre proiect:**
 - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020
 - b) **Titlul și codul proiectului:** "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 126730
 - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
 - **perioada de implementare:** 17.10.2018 – 31.05.2021;
 - **locație:** str. Stadionului, nr. 7, Buzău
 - **valoarea totală a proiectului:** 10.696.171,46 lei;
 - **principalele activități:**
- A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
 - A.2 Managementul proiectului
 - A.3 Informarea și publicitatea proiectului
 - A.3.1 Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
 - A.3.2 Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
 - A.4 Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.4.1 Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău,
 - A.4.2 Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
 - A.5 Consultanță proiect
 - A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță proiect
 - A.5.2 Realizare consultanță proiect
- grup țintă:**
Beneficiari direcți:
- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea,
 - Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finanțare,

- personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere),
- pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmează a fi dotate (46.728 pacienți în anul 2017),
- pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru acestea,

Beneficiari indirecti:

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

d) Stadiul proiectului:

- în data de 12.08.2020 a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică de dotări pentru proiectul "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău". Astfel, pentru Lotul 1 – Mobilier medical și nemedical - s-a depus o singură ofertă, iar pentru Lotul 6 – Echipamente de diagnostic - au fost depuse două oferte.

În momentul de față, situația procedurii se prezintă astfel:

1. Pentru loturile nr. 2, nr. 3 și nr. 4 nu au fost depuse oferte fiind anulate în mod automat de către sistem;
2. Pentru lotul nr. 5 documentația de atribuire a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, contestație ce a fost soluționată prin decizia CNSC nr. 1526/C7/1427 din 27.08.2020. Pentru punerea în aplicarea a deciziei CNSC nr. 1526/C7/1427 din 27.08.2020, Autoritatea Contractantă a decis anularea Lotului nr. 5 deoarece se află în imposibilitatea de a adopta măsurile corective dispuse de plenul Consiliului, fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.
3. În ceea ce privește lotul nr.1 și lotul nr.6, procedura de achiziție a fost anulată în data de 01.10.2020, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, Autoritatea Contractantă aflându-se în situația prevăzută la art. 212, alin. (1), litera a) din Legea nr. 98/2016, "autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică dacă nu a fost depusă nicio oferta admisibilă".

Având în vedere cele prezentate mai sus, Autoritatea Contractantă a revizuit documentația de atribuire pentru achiziția publică de dotări conform măsurilor corective dispuse de plenul CNSC, urmând a demara o nouă procedură după obținerea avizului CTE al Autorității pentru Digitalizarea României.

- în data de 15.10.2020 a fost înaintată către Autoritatea pentru Digitalizarea României solicitarea de avizare/reavizare CTE (nr.14503/15.10.2020) pentru demarare procedură achiziție publică de dotări în cadrul proiectului Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău".

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

e) Rezultate obținute:

- 1 procedură de achiziție publică anulată;
- 1 documentație de atribuire revizuită;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondența aferentă proiectului.

f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:

Întârzierile intervenite în implementarea activităților proiectului au fost determinate de următoarele:

După transmiterea - în data de 25.09.2019 - prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice – SICAP - a documentației de atribuire pentru achiziția publică de dotări, s-au transmis o serie de observații din partea ANAP, observații în baza cărora a fost necesare o serie de revizuri ale documentației de atribuire.

În data de 25.10.2019, ANAP a respins documentația de atribuire pentru achiziția publică de dotări, cu observația că această documentație necesită aviz CTE al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, conform HG 941/2013.

UAT Județul Buzău a întreprins demersurile necesare pentru înaintarea spre avizare a documentației în cauză, a revizuit documentația în conformitate cu observațiile/solicitările membrilor comisiei CTS, observații transmise de-a lungul celor 5 ședințe de avizare, derulate în perioada 05.11.2019 – 09.06.2020, respectiv în datele de: 05.11.2019, 10.04.2020, 24.04.2020, 22.05.2020, 09.06.2020.

Ceea ce trebuie menționat însă este faptul că activitatea de avizare a membrilor CTS a fost suspendată în perioada decembrie 2019 – aprilie 2020, urmare a modificărilor procedurale intervenite între Ministerul Comunicațiilor și Autoritatea pentru Digitalizarea României. Activitatea de analiză și avizare de către membrii Comitetul Tehnico- Economic pentru Societatea Informațională a documentațiilor înaintate către aceste autorități a fost reluată începând cu data de 10.04.2020, când s-a derulat prima ședință de lucru.

Până la această dată, UAT Județul Buzău a transmis o serie de solicitări către aceste autorități prin care să pună în evidență faptul că toate întârzierile activității de avizare se repercutează asupra graficului de implementare a proiectului și asupra planului de achiziții al acestuia.

Procedura de achiziție publică de dotări a fost inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare CN1022463/02.07.2020, cu termen de depunere a ofertelor 10.08.2020, procedura fiind împărțită pe 6 loturi.

La termenul limită de depunere a ofertelor, situația procedurii se prezenta astfel:

- pentru loturile nr. 1 și nr. 6 au fost depuse oferte;
- pentru loturile nr. 2, nr. 3 și nr. 4 nu au fost depuse oferte fiind anulate în mod automat de către sistem;

- pentru lotul nr. 5 a fost contestată documentația de atribuire la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, urmând a fi pronunțată o decizie a consiliului.

În momentul de față, situația procedurii se prezintă astfel:

1. Pentru loturile nr. 2, nr. 3 și nr. 4 nu au fost depuse oferte fiind anulate în mod automat de către sistem;

2. Pentru lotul nr. 5 documentația de atribuire a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, contestație ce a fost soluționată prin decizia CNSC nr. 1526/C7/1427 din 27.08.2020. Pentru punerea în aplicarea a deciziei CNSC nr. 1526/C7/1427 din 27.08.2020, Autoritatea Contractantă a decis anularea Lotului nr. 5 deoarece se află în imposibilitatea de a adopta măsurile corective dispuse de plenul Consiliului, fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

3. În ceea ce privește lotul nr.1 și lotul nr.6, procedura de achiziție a fost anulată în data de 01.10.2020, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, Autoritatea Contractantă aflându-se în situația prevăzută la art. 212, alin. (1), litera a) din Legea nr. 98/2016, "autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică dacă nu a fost depusă nicio oferta admisibilă".

Autoritatea Contractantă a revizuit documentația de atribuire pentru achiziția publică de dotări conform măsurilor corective dispuse de plenul CNSC, urmând a demara o nouă procedură după obținerea avizului CTE al Autorității pentru Digitalizarea României.

În contextul prezentat, se înregistrează întârziere și în ceea ce privește respectarea graficului de rambursare. Până în prezent a fost depusă doar o singură cerere de rambursare, în data de 27.11.2019, suma rambursată - în valoare de 13.210 lei - fiind aferentă serviciilor de consultanță și serviciilor de informare și publicitate perfectate în cadrul proiectului.

Se va înregistra o decalare a solicitărilor de rambursare, în sensul că primele cereri de rambursare/ plată vor fi înaintate spre rambursare în primul trimestru al anului 2021.

Măsuri identificate pentru recuperarea întârzierilor înregistrate:

- pentru loturile nr. 2, nr. 3 și nr. 4 va fi derulată cu celeritate o nouă procedură de achiziție publică, luând în considerare că pentru aceste loturi nu s-a depus nicio ofertă.

- pentru lotul nr. 5, după soluționarea contestației și pronunțarea unei decizii de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Autoritatea Contractantă va adopta măsurile impuse de către CNSC iar în cazul în care procedura va fi anulată, documentația va fi revizuită și va fi demarată cu celeritate o nouă procedură de achiziție publică;

g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:

Nu este cazul.

Întocmit,
Asistent manager ,
Flavia Sava

Aprobat,
Manager proiect,
Liliana Nicolae

