



## RAPORT DE MONITORIZARE

1. **Numărul raportului de monitorizare:** 22
2. **Perioada de referință:** 01.05.2021 – 31.05.2021
3. **Date despre organizația solicitantă:**
  - a) **Adresa:** Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău (Consiliul Județean Buzău), Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod 120260, Județul Buzău
  - b) **Contact:** Liliana Nicolae, manager proiect; telefon 0238 414 112/fax 0238 716 848
  - c) **Lider organizație:** Petre Emanoil NEAGU, Președinte
  - d) **Manager proiect:** Liliana Nicolae, director executiv, Direcția de Dezvoltare Regională
4. **Parteneri:** Spitalul Județean de Urgență Buzău
5. **Detalii despre proiect:**
  - a) **Programul de finanțare:** Programul Operațional Regional 2014 – 2020
  - b) **Titlul și codul proiectului:** "Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău", cod SMIS 126730
  - c) **Descrierea generală a proiectului (perioada de implementare, locație, valoare, principalele activități, grup țintă etc.):**
    - perioada de implementare: 17.10.2018 – 31.05.2021;
    - locație: str. Stadionului, nr. 7, Buzău
    - valoarea totală a proiectului: 10.696.171,46 lei;
    - principalele activități:
  - A.1 Pregătirea dosarului cererii de finanțare
  - A.2 Managementul proiectului
  - A.3 Informarea și publicitatea proiectului
    - A.3.1 Achiziția serviciilor de informare și publicitate a proiectului
    - A.3.2 Realizarea activității de informare și publicitate în cadrul proiectului
  - A.4 Dotarea Ambulatoriului Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
    - A.4.1 Achiziția publică a dotărilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău,
    - A.4.2 Furnizare, montare și punere în funcțiune dotări pentru Ambulatoriul de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău
  - A.5 Consultanță proiect
    - A.5.1 Achiziția serviciului de consultanță proiect
    - A.5.2 Realizare consultanță proiect

**- grup țintă:**

Beneficiari direcți:

- Consiliul Județean Buzău, în calitate de solicitant (lider de parteneriat) și beneficiar al asistenței financiare, autoritate a administrației publice locale care asigură, potrivit legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea,
- Spitalul Județean de Urgență Buzău, în calitate de solicitant (partener) și beneficiar utilizator al investiției realizate prin proiect, cu toate beneficiile economice și sociale descrise în studiul de oportunitate anexat la prezenta cerere de finanțare,
- personalul medical și auxiliar din Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău (medici-65; personal mediu sanitar-28; brancardieri, îngrijitori, personal administrativ și de întreținere),
- pacienții cabinetelor din Ambulatoriului de specialitate ce urmează a fi dotate (46.728 pacienți în anul 2017),
- pacienții Spitalului Județean de Urgență Buzău (42.067 persoane în anul 2017), prin scurtarea timpului de așteptare la investigații, în condițiile în care dotările disponibile în prezent vor fi folosite pentru aceștia,

Beneficiari indirecti:

- Direcția de Sănătate Publică Buzău, care coordonează serviciile de asistență medicală din teritoriu,
- aparținătorii pacienților prezentați la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- 451.069 locuitori ai județului Buzău, potențiali beneficiari ai serviciilor medicale furnizate la Ambulatoriul de specialitate și Spitalul Județean de Urgență Buzău;
- vizitatori/persoane aflate în tranzit în județ care apelează la serviciile medicale furnizate de Ambulatoriul de specialitate integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău.

**d) Stadiul proiectului:**

- în data de 26.04.2020 achiziția publică de dotări pentru loturile 2 - Echipamente electronice, 3 - Echipamente IT și 7 - Diverse aparate și produse medicale a fost anulată deoarece până la termenul limită nu a fost depusă nicio ofertă pentru acestea și urmează reluarea procedurii de achiziție publică.

În ceea ce privește stadiul achiziției publice de dotări la data întocmirii acestui raport, se află în faza de evaluare a ofertelor pentru loturile: 1 – Mobilier medical și nemedical, 4 – Instrumentar chirurgical, 5 – Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie și de fizioterapie, 6 – Echipamente medicale, 8 – Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete și doppler, 9 – Aparate de tomografie, 10 – Echipamente de diagnostic.

- au fost realizate documentele aferente managementului proiectului (pista de audit, corespondență internă cu entitățile implicate, întâlniri de lucru cu membrii echipei de proiect și/ după caz alți reprezentanți ai contractorilor, analize ale stadiului proiectului, ale riscurilor de implementare și au fost adoptate măsurile de gestionare/administrare a acestora);
- a fost mediatizat permanent stadiul implementării proiectului.

**e) Rezultate obținute:**

- 1 procedură de achiziție publică dotări (loturile 2, 3 și 7) anulată,

- 1 procedură de achiziție publică dotări (loturile 1,5, 6, 8, 9, 10) în derulare;
- 1 pistă de audit realizată și actualizată permanent;
- 1 raport lunar de monitorizare al echipei de implementare/management a proiectului;
- corespondența aferentă proiectului.

**f) Probleme identificate în perioada de implementare și soluții de rezolvare a acestora/Modificări ale contractului de grant:**

Întârzierile intervenite în implementarea activităților proiectului, precum și măsurile identificate pentru recuperarea întârzierilor înregistrate au fost descrise în rapoartele de monitorizare anterioare.

**g) Probleme identificate în perioada post-implementare și soluții de rezolvare a acestora:**  
Nu este cazul.

Întocmit,  
Asistent manager ,

Flavia Sava

Aprobat,  
Manager proiect,

Liliana Nicolae

